



PLANNING PREVISIONNEL INNOVEX

PLANNING PREVISIONNEL INNOVEX

La demande d'autorisation unique pour les travaux d'aménagement de la pépinière Innovex phase 2 a été déposée le 25 janvier 2022.

L'obtention de l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, sous réserve des délais d'instruction des services de l'Etat, est prévu pour le troisième trimestre 2024.

En parallèle, le GPMM va lancer le processus de consultation pour la réalisation des travaux. La maîtrise d'ouvrage envisage une publication du DCE au 3eme trimestre 2024. Le marché travaux pourrait être notifié en mi 2025.

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 18 mois.

La livraison de la plateforme est donc planifiée pour fin 2026.

PLANNING PREVISIONNEL INNOVEX

