

ANNEXE 3 – SUIVI LIMNIMÉTRIQUE SUR LES EAUX DE SURFACE ATTENANTES AU PROJET

Suivi limnimétrique sur les eaux de surface attenantes au projet :

Date	Point A (Ch'noue)		Point B (Ch'noue)		Point C (marais Ouest)		Point D (marais Ouest)		Point E (marais Est)		Ecluse (ouverte/fermée/va et vient)
	Petit pont		Petite écluse		Petite écluse		Petite écluse déversant dans la Ch'noue		Poteau galva		
	2,81	2,72	2,72	2,72	2,46	2,73	2,73	2,46	2,73	2,73	
15/10/2024	-	1,34	-	1,35	-	1,91	-	1,88	-	1,90	Va et vient (Ch'noue basse)
16/10/2024	0,74	2,07	0,64	2,08	0,84	1,88	0,58	1,88	0,83	1,90	Prise (Ch'noue haute)
17/10/2024	0,71	2,10	0,62	2,10	0,81	1,91	0,55	1,91	0,82	1,91	Fermée (Ch'noue haute)
21/10/2024	0,70	2,11	0,60	2,12	0,72	2,00	0,51	1,95	0,76	1,97	Fermée (Ch'noue haute)
23/10/2024	0,78	2,03	0,70	2,02	0,68	2,04	0,41	2,05	0,67	2,06	Fermée (Ch'noue haute)
25/10/2024	0,84	1,97	0,74	1,98	0,68	2,04	0,41	2,05	0,67	2,06	Fermée (Ch'noue haute)
28/10/2024	1,46	1,35	1,36	1,36	0,68	2,04	0,42	2,04	0,68	2,05	Renvoi (Ch'noue basse)
29/10/2024	1,23	1,58	1,13	1,59	0,68	2,04	0,41	2,05	0,68	2,05	Va et vient (Ch'noue haute)
30/10/2024	1,13	1,68	1,04	1,68	0,68	2,04	0,42	2,04	0,68	2,05	Prise (Ch'noue haute)
31/10/2024	1,00	1,81	0,90	1,82	0,68	2,04	0,42	2,04	0,68	2,05	Fermée (Ch'noue haute)
05/11/2024	0,76	2,05	0,66	2,06	0,68	2,04	0,43	2,03	0,68	2,05	Fermée (Ch'noue haute)
07/11/2024	1,46	1,35	1,36	1,36	0,69	2,03	0,42	2,04	0,69	2,04	Va et vient (Ch'noue basse)
13/11/2024	0,65	2,16	0,56	2,16	0,70	2,02	0,44	2,02	0,71	2,02	Prise (Ch'noue haute)
18/11/2024	0,88	1,93	0,78	1,94	0,70	2,02	0,44	2,02	0,70	2,03	Fermée (Ch'noue haute)
27/11/2024	1,46	1,35	1,36	1,36	0,73	1,99	0,50	1,96	0,72	2,01	Va et vient (Ch'noue mi basse)
12/12/2024	0,81	2,00	0,71	2,01	0,74	1,98	0,49	1,97	0,74	1,99	Prise (Ch'noue haute)
Max relevé		2,16		2,16		2,04		2,05		2,06	
Min relevé		1,34		1,35		1,88		1,88		1,90	
Marnage mesuré		0,82		0,81		0,16		0,17		0,16	