




Site : FERVERT - (82) Saint-Etienne-de-Tulmont

PLAN D'ACTION ATEX

Mise à jour du :

18/02/2022

Fiche	Local ou activité	Niveau de risque	Mesures techniques préconisées	Échéance	Responsable	Mesures organisationnelles préconisées	Échéance	Responsable	Observations concernant le matériel implanté en zone atex	Échéance	Responsable
1	Dépollution de VHU - Essence	12				- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte	OBS 1 : Absence de liaison équipotentielle au niveau de la cuve métallique de récupération essence Câbler une liaison équipotentielle entre la structure métallique cuve et la charpente métallique du bâtiment voisine avec une câblette cuivre nu de 25mm².	Réalisé le 16/02/22	L. Lafond
2	Dépollution de VHU - Lave-glace	6				- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte			
3	Dépollution de VHU - Nettoyage filtres	40	- Stocker le bidon sur rétention. - Réaliser le transvasement du bidon dans le bac de nettoyage au-dessus d'un bac de rétention OU - Remplacement par un solvant non inflammable	Bac de rétention en place le 23/02/22	L. Lafond	- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte	OBS 2 Absence de liaison équipotentielle. Câbler une liaison équipotentielle entre la structure métallique de la rétention et la charpente métallique du bâtiment voisine avec une câblette cuivre nu de 25mm².	Réalisé le 16/02/22	L. Lafond
4	Stockage de gasoil	1				- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte	OBS 3 : Absence de liaison équipotentielle. Câbler une liaison équipotentielle entre la structure métallique cuve et la charpente métallique du bâtiment voisine avec une câblette cuivre nu de 25mm².	Réalisé le 16/02/22	L. Lafond
5	Séparateur hydrocarbures du site	2				- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte			
6	Bouteilles acétylène	6	- Séparer les stockages des bouteilles d'acétylène des matériaux combustibles et comburants (bouteilles oxygène) - Stocker les bouteilles d'acétylène dans une zone ne comprenant pas de matériel électrique - Flexible à changer tous les 5 ans : vérifier toutes les dates des flexibles et les intégrer dans un suivi périodique - Intégrer dans une procédure le contrôle d'absence de fuites après chaque changement de bouteilles - Vérifier régulièrement l'état des robinets et chapeaux protecteurs	Bouteilles acétylène supprimées Plan de suivi des flexibles et robinets intégré à la procédure "maîtrise opérationnelle"	F. Fouillet O. Aspe / F. Fouillet	- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte			
7	Fontaine à solvant	1	- Stocker le fût sur rétention. - Eloigner les matériels électriques situés à proximité (radio, chauffage) - Fermer hermétiquement l'orifice du fût OU - Remplacement par un solvant non inflammable	Bac de rétention en place le 23/02/22	L. Lafond	- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte	OBS. 4 Absence de liaison équipotentielle. Câbler une liaison équipotentielle entre le fût et la charpente métallique du bâtiment voisine avec un conducteur vert/jaune de section 6 mm² mini. Cette liaison pourra être réalisée à l'aide d'une pince au niveau du fût.	Réalisé le 16/02/22	L. Lafond
8	Stockage bidons usagés pour récupération liquides	1				- Affichage panneaux ATEX - Formation / sensibilisation ATEX des opérateurs	Réalisé le 15/02/22 Devis signé	F. Fouillet S. Lafitte			

[illegible]