

RESULTATS DE L'INSPECTION VIDEO

MAITRE D'OUVRAGE	CCBVIR	ORGANISME DE CONTRÔLE	SDEC - Kyrnolia
Date Inspection	30 mai 2012	Nom de l'opérateur	Mr Marc BALARD
Nature des contrôles	Contrôle - vérification état du réseau		
Type de matériel	Caméra Videoclean motorisée tête pivotante 360°		
Etat du réseau	Réseau en service - eaux usées		
Linéaire total inspecté	2 mètres linéaires		

Rapport n°	Référence tronçon et point de départ de la caméra	Matériau & diamètre	Linéaire tronçon	Résultat inspection		Photos
				Conformité	Nature et échelle de gravité	
BV 2 Corbara village						
	du regard de départ (voir plan) vers Santa Reparata	PVC DN 160 mm	2 mètres	NC	Importantes contre-pente au bout de 2 mètres, il ne nous a pas été possible de poursuivre plus loin. Pas d'infiltrations d'eaux claires détectées à l'ouverture du regard.	

	Tronçon avec défaut important, réparation indispensable
	Tronçon avec défaut faible, peut rester en l'état
	Tronçon sans défaut

