TRAITEMENT	* entraîne un avis **réservé ou défavorable**	
• **Le type de traitement est-il conforme au projet validé ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Les regards de répartition et de bouclage sont-ils affleurants et accessibles?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Le dimensionnement du traitement est-il suffisant par rapport au projet validé ?**	☒ OUI	☐ **NON***
Filtre à sable 5 drains	8 x 5 m² soit 40 m²	
• **Le traitement est-il implanté à l'endroit du projet validé ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• Respect des distances minimales du traitement **>35m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine** >5m d'une habitation >3m des limites de propriétés >3m d'un arbre	☒ OUI ☒ OUI ☐ NON ☒ OUI ☐ NON ☒ OUI ☐ NON	☐ **NON***
• **La profondeur de pose des tuyaux est elle respectée ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Chaque tuyau d'épandage est-il alimenté de manière indépendante à partir du regard de répartition ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Le regard de répartition est-il posé horizontalement ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• Les joints du regard de répartition sont-ils souples ?	☒ OUI ☐ NON	
• **L'écoulement des effluents vers le traitement se fait-il correctement ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Les tuyaux de répartition sont-ils pleins ?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés et de diamètre 100mm?**	☒ OUI	☐ **NON***
• **Présence de graviers lavés d'une granulométrie de 10/40mm en épaisseur suffisante ?** (Tranchées d'épandage 40cm / Filtre à sable et tertre 20cm)	☒ OUI	☐ **NON***
• **Pour les filtres à sable et tertre, présence de sables lavés en épaisseur suffisante?** (70 cm)	☒ OUI	☐ **NON***
• Le traitement est-il bouclé ?	☒ OUI ☐ NON	
• Le géotextile est-il placé correctement au dessus du gravier ?	☒ OUI ☐ NON	
• Orifices des tuyaux d'épandage dirigés vers le bas ?	☒ OUI ☐ NON	
• Espacement d'1m minimum entre les tuyaux d'épandage ?	☒ OUI ☐ NON	

EVACUATION DES DISPOSITIFS DRAINES		
~~**Par rejet vers le milieu superficiel**~~		
~~**Le rejet est-il réalisé conformément au projet validé ?**~~	☐ ~~OUI~~	☐ ~~**NON***~~
~~**Par puits d'infiltration**~~		
~~**Présence de matériaux d'une granulométrie 40/80 mm ?**~~	☐ ~~OUI~~	☐ ~~**NON***~~
~~**Déversement des eaux traitées éloignées de la paroi ?**~~	☐ ~~OUI~~	☐ ~~**NON***~~

Observations :