

	Année 1		Année 2			Année 3	
	Automne	Hiver	Printemps	Été	Automne	Hiver	Printemps
Calendrier écologique des espèces							
Hivernage des reptiles, amphibiens et chiroptères - Diapause invertébrés							
Éclosion et dispersion des reptiles juvéniles							
Reproduction / floraison de la faune et de la flore							

- Période favorable à la réalisation du chantier et des travaux (terrassement, désenrochement...) sous conditions.
- Période sensible durant laquelle les travaux de débroussaillage et le démarrage de nouveaux terrassements ne doivent pas être réalisés. Les secteurs travaux déjà défavorabilisés pourront poursuivre leur avancement sur cette période.
- Période moins défavorable à la réalisation du chantier, sous conditions, durant laquelle doivent être opérées les opérations de balisage puis de débroussaillage.

	Année 1		Année 2			Année 3	
	Été	Automne	Hiver	Printemps	Été	Automne	Printemps
Planning travaux							
Travaux préparatoires (hors déboisement)			Travaux forestiers de septembre à décembre (hors période de sensibilité faune)				
Travaux de libération des emprises (débroussaillage, abattage, dessouchage, suppression des EVEC, balisage)							
Création de batardeaux			Création de batardeaux avant fin octobre (avant la période de fraie)				
Réalisation des travaux sur les digues au contact de l'Arve (confortement de berge, terrassement, palplanches)							
Génie végétal							
Réalisation des travaux sur les ouvrages qui ne sont pas en contact de l'Arve (terrassement, palplanches)							
Végétalisation							

Milieux défavorabilisés en amont