

PHASE PRO

RACCORDEMENT DE METZ-VILLE A METZ-MARCHANDISES (L191 300)

COMMUNE DE METZ

PASO MENDES-FRANCE – KM 2+508

CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE

2 CPDR

REFERENCE DU DOCUMENT		
CODE C6	PHASE	N° PIECE
F58550	PRO	02
APPROBATION DU DOSSIER AVP		
ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VALIDÉ PAR
Frédéric MENWEG	Benoit JAULNEAU	Nicolas MOZZINI
HISTORIQUE DU DOSSIER AVP		
VERSION	DATE DE L'ÉDITION	DESCRIPTION SOMMAIRE DES MODIFICATIONS
0	10 avril 2024	Emission du dossier de synthèse PRO
1	03 mai 2024	Reprise MOEG MOA

En € HT (CE 07/2021)*	DI/EP	AVP/APO	PRO	REA	Total* EFP/CPPR/CPDR
Foncier	0	0	0	0	0
Travaux	0	0	0	2 088 708	2 088 708
<i>B1 Entreprises extérieures</i>				1 586 016	1 586 016
<i>B2 PSLG</i>				500 390	500 390
<i>B3 Matières</i>				2 302	2 302
MOE		71 000	48 463	254 948	374 411
MOA	0	76 000	37 615	100 034	213 649
<i>Missions complémentaires de MOA</i>		65 000	20 296	53 003	138 299
<i>Acquisitions de données</i>					0
<i>Missions du pilote d'opération</i>		6 000	14 229	45 121	65 350
<i>Missions du RMOA</i>		5 000	3 090	1 910	10 000
Coût brut	0	147 000	86 078	2 443 690	2 676 768
<i>dont SAV</i>					
Provision pour risques	0	14 700	0	213 000	227 700
<i>PRI</i>				149 110	149 110
<i>PRNI</i>				63 890	63 890
Coût net	0	161 700	86 078	2 656 690	2 904 468
Budget courant	0	172 292	100 231	3 274 831	3 547 354
Actualisation		6,6%	16,4%	23,3%	22,1%